		Modo de Tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			OBRAS DE CRA.76 TRAMO: PROGRESIVA 40+000 - PROGRESIVA 50+000 DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA HUAMPA DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA HUAMPA - PROVINCIA DE CUTERVO- REGION CAJAMARCA 2020	128 días	lun 06/01/20	sáb 02/05/20
2			OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	5 días	lun 06/01/20	lun 13/01/20
3			OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	lun 06/01/20	lun 13/01/20
4			CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
5			OFICINA	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
6			ALMACEN Y PATIO	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
7			CASETA DE GUARDIANIA	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
8			COMEDORES	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
9			SERVICIOS HIGIENICOS	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
10			CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
11			TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	lun 06/01/20	lun 13/01/20
12			LIMPIEZA DE TERRENO	2 días	lun 06/01/20	mié 08/01/20
13			TRAZO Y NIVELACION DE EJES Y NIVELES	2 días	mié 08/01/20	lun 13/01/20
14			SEGURIDAD Y SALUD	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
15			ELABORACION DEL MAPA DE RIESGO Y IDENTIFICACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
16			EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
17			SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
18			ESTRUCTURAS	165 días	lun 13/01/20	mié 23/09/20
19			MOVIMIENTO DE TIERRAS	90 días	lun 13/01/20	mar 16/04/20
20			EXCAVACIONES	37 días	lun 13/01/20	lun 24/02/20
21			EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL	7 días	lun 13/01/20	lun 20/01/20
22			EXCAVACION DE MATERIAL CON MAQUINA	30 días	lun 20/01/20	jue 20/02/20
23			RELLENOS	53 días	mar 07/04/20	vie 22/05/20
24			MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS	4 días	mar 07/04/20	vie 10/04/20
25			COMPACTACION Y PERFILADO EN ZONAS DE CRA	40 días	vie 10/04/20	mar 26/04/20
26			COMPACTACION Y PERFILADO EN ZONAS DE CA	4 días	vie 10/04/20	mar 14/04/20
27			CONCRETO SIMPLE	107 días	lun 20/01/20	mar 30/04/20
28			SOLADO	7 días	lun 20/01/20	lun 27/01/20
29			CONCRETO CLASE F (f'c=140 kg/cm2)	7 días	lun 20/01/20	lun 27/01/20
30			CUNETAS F'C	7 días	sáb 18/04/20	lun 20/04/20
31			SUB BASE GRANULAR	7 días	sáb 18/04/20	lun 20/04/20
32			BASE GRANULAR	7 días	sáb 18/04/20	lun 20/04/20
33			PAVIMENTO ASFALTICO	9 días	lun 20/04/20	mar 28/04/20
34			IMPRIMACION ASFALTICA	7 días	lun 21/04/20	mar 28/04/20
35			CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	7 días	lun 27/04/20	lun 27/04/20
36			VALVULA ESCLUSAS WC-B	7 días	sáb 25/04/20	sáb 25/04/20
37			FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)	3 días	lun 20/04/20	jue 23/04/20
38			ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA	3 días	jue 23/04/20	sáb 25/04/20
39			CONCRETO ARMADO	38 días	lun 21/04/20	mié 20/04/20
40			CIMENTACION	38 días	lun 21/04/20	mar 26/05/20
41			CONCRETO CLASE C (f'c=280 kg/cm2)	15 días	lun 13/05/20	mar 26/05/20
42			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	9 días	lun 27/04/20	mié 06/05/20
43			ACERO DE REFUERZO	17 días	lun 27/04/20	jue 14/05/20
44			MUROS DE CONCRETO	37 días	mar 21/04/20	vie 15/05/20
45			CONCRETO CLASE C (f'c=280 kg/cm2)	15 días	mar 21/04/20	sáb 11/04/20
46			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	12 días	vie 17/04/20	vie 01/05/20
47			ACERO DE REFUERZO	17 días	mar 21/04/20	vie 15/05/20
48			COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO	36 días	mar 21/04/20	vie 15/05/20
49			CONCRETO CLASE C (f'c=280 kg/cm2)	9 días	sáb 07/05/20	vie 15/05/20
50			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	5 días	mar 05/05/20	sáb 07/05/20
51			HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA	7 días	mar 25/02/20	mar 03/03/20
52			VIGAS DE CONCRETO ARMADO	38 días	vie 27/03/20	mar 21/04/20
53			CONCRETO CLASE C (f'c=280 kg/cm2)	15 días	vie 27/03/20	sáb 11/04/20
54			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	21 días	vie 27/03/20	mar 21/04/20
55			HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA VIGAS	7 días	mar 31/03/20	mar 07/04/20
56			LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO	38 días	vie 27/03/20	mar 21/04/20
57			CONCRETO CLASE C (f'c=280 kg/cm2)	17 días	mar 07/04/20	vie 17/04/20
58			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS	28 días	vie 27/03/20	mar 21/04/20
59			HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO PARA LOSAS	7 días	mar 31/03/20	mar 07/04/20
60			BARRERA PARA CAYA DE MEDITERRANEAMENTE	12 días	vie 17/04/20	mié 29/04/20
61			CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)	2 días	lun 27/04/20	mié 29/04/20
62			ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BARRERA	4 días	jue 23/04/20	lun 27/04/20
63			HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO	3 días	vie 17/04/20	lun 23/04/20
64			OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	120 días	lun 06/01/20	sáb 02/05/20
65			CUNETAS	120 días	lun 06/01/20	sáb 02/05/20
66			CUNETA REVESTIDA EN CA	3 días	lun 06/01/20	mié 08/01/20
67			CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)	2 días	mar 28/04/20	mié 29/04/20
68			HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO	2 días	mar 14/04/20	jue 16/04/20
69			CUNETA TRAPEZOIDAL	38 días	mar 21/03/20	lun 20/04/20
70			CONCRETO f'c=175 kg/cm2	7 días	mar 21/03/20	mar 28/03/20
71			LIMITE DE DELIMITACION Y CONSTRUCCION	7 días	mar 31/03/20	mar 28/03/20
72			DRENAJE	120 días	lun 06/01/20	sáb 02/05/20
73			TUBERIA PVC PERFORADA DE 8"	7 días	vie 27/03/20	sáb 28/03/20
74			TUBERIA PVC DAM 3"	7 días	vie 27/03/20	sáb 28/03/20
75			TUBERIA PVC DAM 4"	7 días	lun 21/04/20	mar 28/04/20
76			TUBERIA PVC PARA BUFFLO CANAL	7 días	sáb 11/04/20	mar 14/04/20
77			GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2	10 días	lun 06/01/20	mié 15/01/20
78			CAMTA PARA MADRE	7 días	lun 06/01/20	lun 06/01/20
79			TRANSPORTE	5 días	lun 06/01/20	vie 10/01/20
80			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	5 días	lun 06/01/20	vie 10/01/20
81			TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1 KM	5 días	lun 06/01/20	vie 10/01/20
82			TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM	2 días	lun 06/01/20	mar 07/01/20
83			TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A MAS DE 1 KM	2 días	lun 06/01/20	mar 07/01/20
84			TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA 1 KM	3 días	lun 06/01/20	mié 08/01/20
85			TRANSPORTE DE ESCOMBROS A MAS 1 KM	3 días	lun 06/01/20	mié 08/01/20
86			NIVELACION Y SEGURIDAD	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
87			SEÑAL REGLAMENTARIA (0.6*0.9)	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
88			SEÑAL INFORMATIVA (0.6*0.9)	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
89			MARCAS EN EL PAVIMENTO	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20
90			TACHAS RETROFLECTIVA	1 día	lun 06/01/20	lun 06/01/20